



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Цара Душана 79а, 74000 Добој, тел: 053/241-750 факс: 053/242-027, e-mail: finansije@doboј.gov.ba

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИЗ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2025. ГОДИНИ

Број: 06/403- 264/26

Добој, 15.05.2026. год.

Табеларни преглед годишње реализације Плана капиталних инвестиција у 2025. години

ПРОЈЕКАТ	2025. година		
	Укупна вриједност пројекта према Плану капиталних инвестиција за период 2022. до 2026. године у €	Уговорена вриједност пројекта у €	Реализовано у €
ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Изградња саобраћајнице/улице на раскрсници од бензинске пумпе Брчко Гас до улице Николе Тесле	1,061,286.69	1,185,046.37	372,180.40
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Изградња водоводног система у насељу Кладари, Чивчије и Буковица Велика	460,162.70	247,001.53	247,001.53
УКУПНО			



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Цара Душана 79а, 74000 Добој, тел: 053/241-750 факс: 053/242-027, e-mail: finansije@doboj.gov.ba

1. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Развој локалне путне мреже на подручју Града Добој је један од веома важних сегмената у развоју инфраструктуре. Циљ улагања у путну инфраструктуру је унапређење безбједности саобраћаја, повећање квалитета живота становништва и подстицање развоја привреде.

И у досадашњем периоду, Град је улагао значајна средства за унапређење, изградњу и модернизацију саобраћајне инфраструктуре.

Пројекат изградње саобраћајнице од раскрснице од бензинске пумпе Брчко Гас до улице Николе Тесле представља значајну инвестицију у развоју саобраћајне инфраструктуре и један је од приоритета у планском периоду 2022-2026. године.

Циљ пројекта је успостављање функционалније и безбједније везе између постојећих путних праваца, растерећење оптерећених дионица и повезивање урбаних зона града.

Према плану капиталних инвестиција за период 2022-2026. године, за изградњу саобраћајнице на раскрсници од бензинске пумпе Брчко Гас до улице Николе Тесле, по првобитном плану, предвиђено је 1,061,286.69 евра. У 2023. години, град Добој је закључио уговор о извођењу радова у вриједности од 1,185,046.37 евра са добављачем Лимункоп д.о.о.

У току 2025. године за реализацију пројекта је утрошено додатних 372,180.40 евра. Радови на пројекту су окончани у 2025. години, међутим укупна финансијска реализација пројекта није коначна из разлога што окончана ситуација још увијек није достављена.

2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

У тренутним околностима, водоснабдијевање градског подручја и дијела приградских насеља врши се путем централизованог система који прикупља воду из два црпилишта : Луке и Руданка.

Због повећаног притиска урбанизације и изградње нових стамбених и стамбено-пословних зона, црпилиште Луке ће у наредном периоду постепено изгубити своју улогу. Из тог разлога се приступа изградњи нових бунара на подручју МЗ Придјел.

Једна од значајнијих пројеката који је предвиђен Планом капиталних инвестиција за период 2022-2026. године је изградња водоводног система у насељу Кладари, Чивчије и



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Цара Душана 79а, 74000 Добој, тел: 053/243-750 факс: 053/242-027, e-mail: finansije@doboj.gov.ba

Буковица Велика. Вриједност пројекта предвиђена Планом је 460,162.70 евра. Прије реализације пројекта, становништво наведених насеља се суочавало са недостатком стабилног и поузданог система водоснабдијевања.

Изградњом водоводног система обезбјеђено је стабилно снабдијевање питком водом, побољшани су услови за живот и останак становништва у руралним подручјима као и створени услови за даљи развој пољопривреде и других привредних активности.

Пројекат је финансиран заједничким средствима Града Добоја и Министарства за људска права и избјеглице БиХ, односно Фонда за повратак БиХ. Град Добој је закључио уговор са извођачем радова Грађ-промет д.о.о. Добој у вриједности од 247,001.53 евра, од чега Фонд плаћа 51,129.19 евра а Град Добој 195,824.80 евра. Пројекат је реализован у цјелости у 2025. години. Прије почетка извођења радова претходиле су активности израде пројектне документације.

3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА

Пројекат изградње моста Мрчевац је реализован с циљем унапређења саобраћајне инфраструктуре и обезбјеђења сигурног и континуираног посезивања локалног становништва са урбаним дијелом града. Изградњом моста је ријешен проблем неадекватне и несигурне саобраћајне комуникације тог подручја.

Планирана вриједност пројекта, у складу са Планом капиталних инвестиција износи 640,963.68 евра. Уговор са извођачем радова Херинг д.д. закључен је 2022. године у износу од 837,496.10 евра. Радови на пројекту су завршени и пројекат је окончан у 2024. години, док су у 2025. години настали трошкови техничког пријема моста у вриједности од 3,559.36 евра.

Извјештај сачинио:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ